

GROUND CUBE RENOW

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE DER WÄRMEPUMPE (zu versenden an technik@sistemas.de)

Auftraggeber		Anlagenstandort	
Firma:		Name:	
Ansprechpartner:		Straße:	
Straße:		PLZ / Ort:	
PLZ / Ort:		Tel.:	
Tel.:		Die Garantiebestätigung wird nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebnahme und der Einreichung des Inbetriebnahmeprotokolls durch den Systemtechnik-Kundendienst an die angegebene E-Mail-Adresse versandt.	
E-Mail:			
GROUND CUBE reNOW			
KBN-Nummer GROUND CUBE reNOW (siehe Typschild):			
Seriennummer GROUND CUBE reNOW (siehe Typschild):			
Hydraulische Einbindung / Aufstellung			
Entspricht die Einbindung der Wärmepumpe in das Heizsystem den Projektierungsunterlagen und sind die Absperrorgane korrekt eingestellt?			<input type="checkbox"/>
Ist ein Mindestpuffervolumen von 10 % des Nenndurchsatzes der Wärmepumpe durch einen Pufferspeicher sichergestellt?			<input type="checkbox"/>
Wurde das gesamte Heizungssystem inklusive aller Speicher und Kessel vor Anschluss der Wärmepumpe gespült und entlüftet?			<input type="checkbox"/>
Wurde das Heizsystem gemäß VDI 2035 gefüllt und abgedrückt? Arbeiten die Umwälzpumpen ordnungsgemäß?			<input type="checkbox"/>
Wurden die Wasserdurchsätze überprüft und entsprechen den Sollvorgaben? Sind die Mindestdurchflussmengen gewährleistet?			<input type="checkbox"/>
Wurden die notwendigen Mindestabstände für Servicearbeiten eingehalten?			<input type="checkbox"/>
Erschließung der Wärmequelle			
Ist eine Luftführung über Luftkanäle bzw. Luftschläuche vorhanden? Wurden die minimalen Anforderungen an die Kanalabmessungen eingehalten?			<input type="checkbox"/>
Regelung / Elektrischer Anschluss			
Wurden alle elektrischen Komponenten inklusive der elektrischen Verbindungsleitung gemäß den Montage- und Gebrauchsanweisungen, sowie den Vorgaben des lokalen Energieversorgungsunternehmens dauerhaft angeschlossen (kein Baustromanschluss)?			<input type="checkbox"/>
Wurde bei Drehstromanschluss das Rechtsdrehfeld beachtet? Sind alle Fühler vorhanden und richtig montiert?			<input type="checkbox"/>
Ist die Wärmepumpensteuerung an eine übergeordnete Regelung (Gebäudeleittechnik, Dimplex Masterregelung) angeschlossen?			<input type="checkbox"/>

Mit „NEIN“ oder unbeantwortete Fragen können zu einem erhöhten Aufwand führen, der separat verrechnet wird.

Unterschrift Auftraggeber

SYSTEMS GmbH

Marzell 2 / 85570 Markt Schwaben

t +49 8121 98626 0 / info@sistemas.de / Geschäftsführer: Bernd Schröder

USt-IdNr.: DE290642684 / HRB 206318 Amtsgericht München

Deutsche Bank: DE26 7007 0010 0012 8371 00